



**UNIVERSIDAD DEL MAR
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

PUERTO ANGEL POCHUTLA, OAX. A 28 DE OCTUBRE DE 2016

CONTRATISTA SALOMON OMAR GARCIA CRUZ
OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ISIDRO FABELA, CAMPUS HUATULCO DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR.
UBICACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATULCO

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	26/05/2016	R.F.C.	GACS7402201R9
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:	14/07/2016	CONTRATO N°:	LPO-920047989-E1-2016
FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS:	26/05/2016	RECURSO:	RAMO 33 FAM2016
FECHA REAL DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS:	06/08/2016	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS No.:	SF/SPIP/DPIP/FAMIES/0743/2016
		CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL PLAZO:	UMAR/MOD-01/2016

AMPLIACIONES AL MONTO Y AL PLAZO AUTORIZADOS SEGÚN CONVENIO No. UMAR/MOD-02/2016 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2016

COMPAÑÍA AFIANZADORA : AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.

N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	N° FIANZA 4426-01126-8	IMPORTE : \$	1,078,701.19
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	N° FIANZA 4426-01127-5	IMPORTE : \$	359,567.06
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	N° FIANZA 4426-01127-5	IMPORTE : \$	120,432.94
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	N° FIANZA 4426-01410-6	IMPORTE : \$	480,000.00

CITA EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES DE LA MINUTA DE TRABAJO EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FÍSICAMENTE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN Y MINUTA DE TRABAJO QUE SE MENCIONA EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR " DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
MONTO CONTRATADO:	\$ 3,595,670.64
MONTO DE AMPLIACION	\$ 1,204,329.36
ANTICIPO	
PRIMERA	
SEGUNDA	
TERCERA	
CUARTA	
QUINTA	
SEXTA (FINIQUITO)	
A) TOTAL EJERCIDO	
B) SALDO NO EJERCIDO	
SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A+B)	

FECHA FACTURA	IMPORTE DE ESTIMACIONES CON IVA	NETO A COBRAR C/DEDUCCIONES
25-may-2016	\$ 1,078,701.19	
17-jun-2016	\$ 1,525,789.04	\$ 1,061,475.65
11-jul-2016	\$ 1,154,844.96	\$ 803,413.69
22-ago-2016	\$ 846,595.36	\$ 588,967.63
22-sep-2016	\$ 347,734.00	\$ 325,702.77
26-oct-2016	\$ 359,233.61	\$ 357,685.19
26-oct-2016	\$ 565,803.03	\$ 537,408.85
	\$ 4,800,000.00	\$ 3,674,653.78
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 4,800,000.00	\$ 3,674,653.78

ENTREGA

C.P. SALOMON OMAR GARCIA CRUZ
CONTRATISTA

Vo. Bo.

ARQ. JOSE ALBERTO PETRIZ DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA UMAR
ASESOR TECNICO

RECIBE

L.C.E. JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION, APODERADO LEGAL Y
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE LA UMAR

Vo. Bo.

L.C.E. GERARDO J. LOPEZ SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y ADQUISICIONES Y VOCAL DEL
COMITE DE OBRAS DE LA UMAR

Vo. Bo.

LIC. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CASTAÑEDA
ABOGADO GENERAL DE LA UMAR