



# UNIVERSIDAD DEL MAR

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX., A 27 DE DICIEMBRE DE 2018

**CONTRATISTA** INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.  
**OBRA** "AMPLIACIÓN DE CAFETERÍA, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO" EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR  
**UBICACIÓN** UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO

**FECHA DE INICIO PROGRAMADA:** 16/08/2018  
**FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:** 13/11/2018  
**FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS:** 16/08/2018  
**FECHA REAL DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS:** 28/11/2018

**R.F.C.** IIT120323PL6  
**CONTRATO N°:** LPO-920047989-E1-2018  
**RECURSO:** RAMO 33 FAM  
**OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS No.:** SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1154/2018  
**ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACION AL MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN:** AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2018

AMPLIACIONES AL MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS SEGÚN ADENDUM No. **AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2018** DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2018

**COMPAÑÍA AFIANZADORA :** ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	N° FIANZA 4426-03193-6	IMPORTE : \$	828,991.32
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	N° FIANZA 4426-03194-5	IMPORTE : \$	276,330.44
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	N° FIANZA 4426-03194-5	IMPORTE : \$	3,035.85
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	N° FIANZA 4426-03610-0	IMPORTE : \$	279,366.29

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES DE LA MINUTA DE TRABAJO DEL DÍA **29 DE NOVIEMBRE DE 2018**, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FÍSICAMENTE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, MINUTA DE TRABAJO QUE SE MENCIONA EN LA PRESENTE PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR " DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	
MONTO CONTRATADO:	\$ 2,763,304.40
MONTO DE AMPLIACION	\$ 30,358.50
ANTICIPO	
PRIMERA	
SEGUNDA	
TERCERA	
CUARTA	
QUINTA (FINIQUITO)	
A) TOTAL EJERCIDO	
B) SALDO NO EJERCIDO	
SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A+B)	

FECHA FACTURA	IMPORTE DE ESTIMACIONES CON IVA	NETO A COBRAR C/DEDUCCIONES
16-Ago-2018	\$ 828,991.32	\$ 769,437.35
27-Nov-2018	\$ 921,101.47	\$ 637,953.56
27-Nov-2018	\$ 552,660.88	\$ 382,754.88
11-Dic-2018	\$ 900,851.11	\$ 623,865.58
18-Dic-2018	\$ 388,690.94	\$ 269,200.38
24-Dic-2018	\$ 30,358.50	\$ 29,437.00
	\$ 2,793,662.90	\$ 1,943,211.40
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 2,793,662.90	\$ 1,943,211.40

ENTREGA

ING. JOSÉ PASTOR TRUJILLO TAMAYO  
APODERADO LEGAL  
INNOVAMOS IDEAS PARA TU  
CRECIMIENTO S.A. DE C.V.

Vo. Bo.

ARQ. JOSÉ ALEJANDRO PÉTRIZ DÍAZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS,  
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UMAR  
ASESOR TÉCNICO

RECIBE

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN, APODERADO  
LEGAL Y PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS DE  
LA UMAR

Vo. Bo.

L.C.E. GERARDO J. LÓPEZ SALAZAR  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
MATERIALES Y ADQUISICIONES Y VOCAL DEL  
COMITE DE OBRAS DE LA UMAR

Vo. Bo.

LIC. MARCO A. HERNÁNDEZ CASTAÑEDA  
ABGGADO GENERAL DE LA UMAR