

4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 403 mensajes no leídos | Alerta de seguridad - flordelizbel | Seguimiento de los Recursos Federales | Posasistente - Zoom

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/consultar.do?page=avances

Seleccione el ramo

Programa Presupuestario: Seleccione el Programa Presupuestario

Ir al Inicio Descargar consulta

Mostrar: 5 proyectos

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	OAX210201940788	TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD DEL MAR	Registrar Avance
Proyecto de inversión	OAX210201941077	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD DEL MAR	Registrar Avance

Se han encontrado: 1112 proyectos.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0

ENTRADA: 403 mensajes no leídos | Alerta de seguridad - flordelizbel | Seguimiento de los Recursos Federales | Posasistente - Zoom

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

flordelenc

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: Capturista

Observaciones: Revisión

Categoría del registro

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre Institución Ejecutora

4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 403 mensajes no leídos | Alerta de seguridad - flordelici | Seguimiento de los Recursos | Posasistente - Zoom | Index of /transparencia/FEIEF/

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Monto Global Aprobado: \$13,062,400.00

Avance Financiero

Recaudado: \$13,062,400.00 ✓

Comprometido: \$13,062,400.00 ✓

Devengado: \$13,062,400.00 ✓

Ejercido: \$13,062,400.00 ✓

Pagado: \$13,062,400.00 ✓

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 38.30 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados | Meta: 860.63 | Meta Modificada: 860.63

12:49 p.m. 11/01/2022

ENTRADA: 403 mensajes no leídos | Alerta de seguridad - flordelici | Seguimiento de los Recursos | Posasistente - Zoom | Index of /transparencia/FEIEF/

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Monto Global Aprobado: \$13,062,400.00

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$13,062,400.00	\$13,062,400.00	<input type="button" value="Eliminar"/>

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / OCT-DIC	\$13,062,400.00	\$13,062,400.00	\$13,062,400.00	\$13,062,400.00	\$13,062,400.00	100%	<input type="button" value="Editar"/>
2021 / JUL-SEP	\$6,792,448.00	\$13,062,400.00	\$4,994,159.02	\$4,994,159.02	\$4,994,159.02	38.23%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$2,873,728.00	\$11,788,556.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 38.30 %

Unidad de Medida: Metros Cuadrados | Meta: 860.63 | Meta Modificada: 860.63

12:49 p.m. 11/01/2022

4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 403 mensajes no leídos | Alerta de seguridad - flordelice | Seguimiento de los Recursos | Posasistente - Zoom | Index of /transparencia/FEIEF/ | mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2021 / OCT-DIC	\$13,062,400.00	\$13,062,400.00	\$13,062,400.00	\$13,062,400.00	\$13,062,400.00	100.00%	Editar
2021 / JUL-SEP	\$6,792,448.00	\$13,062,400.00	\$4,994,159.02	\$4,994,159.02	\$4,994,159.02	38.23%	✓ Confirmado
2021 / ABR-JUN	\$2,873,728.00	\$11,788,556.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida: Metros Cuadrados | Meta: 860.63 | Meta Modificada: 860.63 | [Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2021 OCT-DIC	860.63	100%	Editar
2021 JUL-SEP	329.62	38.30%	✓ Confirmado
2021 ABR-JUN	0	0.00%	✓ Confirmado

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

ENTRADA: 403 mensajes no leídos | Alerta de seguridad - flordelice | Seguimiento de los Recursos | Posasistente - Zoom | UMAR | UMAR | ADENDUM 02.pdf | mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077

Observaciones: **Capturista**

[+ Agregar](#)

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Obra	AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$1,273,843.07	\$1,273,843.07	Ver detalles	Eliminar
Obra	LPO-920047989-E2-2021	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	\$11,788,556.93	\$11,788,556.93	Ver detalles	Eliminar

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD | Versión 1.0

4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 403 me x Alerta de seguridad x Seguimiento de Posasistente - Zo UMAR x UMAR x ADENDUM 02.pdf x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

SHCP

Registros de Avances Individuales

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

flordbelenc

Contrato

RFC del convocante UMA920905440	Nombre del convocante UNIVERSIDAD DEL MAR
RFC del contratista IIT120323PL6	Nombre del contratista INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
Fecha de Firma del Contrato 2021-06-22	Monto del contrato \$11,788,556.93
Número de procedimiento LPO-920047989-E2-2021	Monto modificado \$11,788,556.93
¿Existe anticipo? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Anticipo \$3,536,567.07	
Tipo de Contratación Obra	Modalidad de Contratación Licitación pública nacional
Descripción del contrato CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Número del contrato LPO-920047989-E2-2021

Liga del contrato

Obra AD-UMAR92/LPO-920047989-E2-2021

11/01/2022 01:31 p.m.

ENTRADA: 403 me x Alerta de seguridad x Seguimiento de Posasistente - Zo UMAR x UMAR x ADENDUM 02.pdf x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

SHCP

Registros de Avances Individuales

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

flordbelenc

Número de procedimiento LPO-920047989-E2-2021	Monto modificado \$11,788,556.93
¿Existe anticipo? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Anticipo \$3,536,567.07	
Tipo de Contratación Obra	Modalidad de Contratación Licitación pública nacional
Descripción del contrato CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Número del contrato LPO-920047989-E2-2021
Liga del contrato https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E2/Contrato%20E2.pdf	
Estatus del contrato Término	Fecha de conclusión 2021-11-19
Liga documento de evidencia https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E2/Acta%20de%20entrega-recepci%C3%83n.pdf	

Liga del contrato

Cerrar

Obra AD-UMAR92/LPO-920047989-E2-2021 INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V. UNIVERSIDAD DEL MAR \$1,273,843.01 \$1,273,843.01 Ver detalles

11/01/2022 01:31 p.m.

4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

Contrato

RFC del convocante UMAG20905440	Nombre del convocante UNIVERSIDAD DEL MAR
RFC del contratista IIT120323PL6	Nombre del contratista INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.
Fecha de Firma del Contrato 2021-06-22	Monto del contrato \$1,273,843.07
Número de procedimiento AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021	Monto modificado \$1,273,843.07
¿Existe anticipo? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Anticipo Sin anticipo	
Tipo de Contratación Obra	Modalidad de Contratación Licitación pública nacional
Descripción del contrato ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO	Número del contrato AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021

Liga del contrato

Número de procedimiento
AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021

Monto modificado
\$1,273,843.07

¿Existe anticipo?
 Sí No

Anticipo
Sin anticipo

Tipo de Contratación
Obra

Modalidad de Contratación
Licitación pública nacional

Descripción del contrato
ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO

Número del contrato
AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021

Liga del contrato
<https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E2/ADENDUM%2002.pdf>

Estatus del contrato
Término

Fecha de conclusión
2021-12-17

Liga documento de evidencia
<https://www.umar.mx/licitaciones/2021/E2/Acta%20de%20entrega-recepci%C3%B3n.pdf>

Cerrar

4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"

ENTRADA: 403 mensajes | Alerta de seguridad | Seguimiento de | Posasistente - Zo | UMAR | UMAR | ADENDUM 02.pdf

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

flordbelenc

Registros de Avances Individual de Proyectos

Propósito del Gasto

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

Observaciones: **Revisión**

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio

ENTRADA: 403 mensajes | Recibidos (35) - flord | Seguimiento de los R | Acta de entrega-recep | UMAR | UMAR

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1941077#

Desarrollo

Eliminar

Eliminar

Eliminar

Termino

Eliminar

Eliminar



Eliminar

Cancelar Anterior Guardar y Continuar


SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

4TO TRIMESTRE 2021- REGISTRO DE AVANCE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO"



REPORTE FINAL AL 4TO TRIMESTRE EN RENDICIÓN DE CUENTAS -SRFT




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
																	1ER Trimestre	2DO Trimestre	3ER Trimestre	4TO Trimestre
DESTINO DEL GASTO																				
Avances Físicos																				
Contratos																				
Fuentes de Financiamiento																				
Georeferencias																				
Metas																				
Reporte Final (En el Excel de datos abiertos incluye los apartados de avances físicos, contratos, fuente de financiamiento, georeferencias y metas)																				

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
OAX2102019 41077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		13062400	13062400

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
OAX210201941077	Metros Cuadrados	860.63	860.63

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIC	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
OAX210201941077	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahías de Huatulco [Aeropuerto Internacional]	Acapulco - Salina Cruz, Santa Cruz Huatulco, Garita, Oax., México	-96.1603421	15.7804014

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
OAX210201941077	Obra	AD-UMAR-01/LPO-9200479	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	1273843.07	1273843.07
OAX210201941077	Obra	89-E2-2021 LPO-9200479	INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V.	UNIVERSIDAD DEL MAR	11788556.9	11788556.93

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
OAX210201941077	2021		Metros 4 Cuadrados	860.63	860.63	860.63	100