



**UNIVERSIDAD DEL MAR**  
Obras públicas ejecutadas en modalidad de contrato 2016



Actualización: 31/Octubre/2016

CAMPUS	EJERCICIO	OBRA	No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	EMPRESA CONTRATADA	No. DE CONTRATO Y FECHA	MONTO			ESTATUS DE LA OBRA		FECHA DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
							ASIGNADO	CONTRATADO	EJERCIDO	FÍSICO	FINANCIERO	INICIO REAL	TERMINO REAL	
Huatulco	2016	Construcción de la segunda etapa del instituto de estudios internacionales Isidro Fabela, campus Huatulco" de la universidad del mar.	SF/SPIP/DPIP/FAMI ES/0743/2016	Licitación Pública	SALOMON OMAR GARCIA CRUZ	LPO-920047989-E1-2016 de fecha 25/05/2016	\$ 4,800,000.00	Contrato: \$3,595,670.64; Convenio: \$1,204,329.36; Importe Total: \$4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	100.00%	100.00%	26/05/2016	06/08/2016	Existe convenio modificatorio de ampliación al plazo de ejecución No. UMAR/MOD-01/2016 de fecha 01 de Junio de 2016, periodo diferido de ejecución de la obra: fecha de inicio: 01 de Junio de 2016, fecha de terminación: 20 de Julio de 2016. Convenio modificatorio de ampliación al monto y al plazo de ejecución No. UMAR/MOD-02/2016 de fecha 20 de Julio de 2016, por un monto \$1,204,329.36 y un periodo diferido de ejecución de la obra del 21 de Julio de 2016 al 06 de Agosto de 2016. Se cuenta con Acta de Entrega - Recepción y Acta Administrativa de Entrega - Recepción, ambas de fecha 30 de Septiembre de 2016.