



UNIVERSIDAD DEL MAR
Obras públicas ejecutadas en modalidad de contrato 2015



Actualización: 04/Noviembre/2015

CAMPUS	EJERCICIO	OBRA	No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	EMPRESA CONTRATADA	No. DE CONTRATO Y FECHA	MONTO			ESTATUS DE LA OBRA		FECHA DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
							ASIGNADO	CONTRATADO	EJERCIDO	FÍSICO	FINANCIERO	INICIO REAL	TERMINO REAL	
Huatulco	2014	Construcción del instituto Isidro Fabela de estudios internacionales.	SF/SPPP/DPIP/RA11/6840/2014	Licitación Pública	GRUPO CONSTRUCTOR GARCÍAS S.A. DE C.V.	OP-LPN/UMAR-LO-920047989-N8-2014 de fecha 26/12/2014	\$ 10,000,000.00	\$8,923,052.41 Convenio \$1,076,947.59	\$ 9,611,470.93	100.00%	96.11%	26/12/2014	10-oct-15	Existe Convenio Modificatorio de Ampliación al Monto y al Plazo de Ejecución No. UMAR/MOD-05/2014 de fecha 29 de Diciembre de 2014, por un monto de \$1,076,947.59, Convenio Modificatorio de Ampliación Plazo de Ejecución No. UMAR/MOD-01/2015 de fecha 02 de Junio de 2015 y Convenio Modificatorio de Ampliación Plazo de Ejecución No. UMAR/MOD-02/2015 de fecha 31 de Agosto de 2015. Obra ejecutada en su primera etapa, se encuentra en proceso de finiquito.
Puerto Escondido	2015	Construcción de Edificio de dos niveles para aulas, Campus Puerto Escondido.	SF/SPIP/DPIP/FAMIES/1892/2015	Licitación Pública	GRUPO CONSTRUCTOR BENGALÍ S.A. DE C.V.	OP-LPE/UMAR-EO-920047989-N1-2015 de fecha 08/07/2015	\$ 4,200,000.00	\$ 3,792,124.11	\$ 1,772,360.31	73.00%	46.74%	09/07/2015		Colado de losa de azotea ejecutado, se continúa con los trabajos de acabados e instalaciones.