



UNIVERSIDAD DEL MAR
Obras públicas ejecutadas en modalidad de contrato 2015



Actualización: 04/Septiembre/2015

CAMPUS	EJERCICIO	OBRA	No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	EMPRESA CONTRATADA	No. DE CONTRATO Y FECHA	MONTO			ESTATUS DE LA OBRA		FECHA DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
							ASIGNADO	CONTRATADO	EJERCIDO	FÍSICO	FINANCIERO	INICIO REAL	TERMINO REAL	
Huatulco	2014	Construcción del instituto Isidro Fabela de estudios internacionales.	SF/SPPP/DPIP/RA11/6840/2014	Licitación Pública	GRUPO CONSTRUCTOR GARCÍAS S.A. DE C.V.	OP-LPN/UMAR-LO-920047989-N8-2014 de fecha 26/12/2014	\$ 10,000,000.00	\$ 8,923,052.41	\$ 8,131,664.53	82.00%	81.32%	26/12/2014		Existe Convenio Modificatorio de Ampliación al Monto y al Plazo de Ejecución No. UMAR/MOD-05/2014 de fecha 29 de Diciembre de 2014, por un monto de \$1,076,947.59, Convenio Modificatorio de Ampliación Plazo de Ejecución No. UMAR/MOD-01/2015 de fecha 02 de Junio de 2015 y Convenio Modificatorio de Ampliación Plazo de Ejecución No. UMAR/MOD-02/2015 de fecha 31 de Agosto de 2015. Obra en proceso de construcción.
Puerto Escondido	2015	Construcción de Edificio de dos niveles para aulas, Campus Puerto Escondido.	SF/SPIP/DPIP/FAMIL/ES/1892/2015	Licitación Pública	GRUPO CONSTRUCTOR BENGALÍ S.A. DE C.V.	OP-LPE/UMAR-EO-920047989-N1-2015 de fecha 08/07/2015	\$ 4,200,000.00	\$ 3,792,124.11	\$ 465,969.87	14.00%	12.29%	09/07/2015		Obra en proceso de construcción.