



UNIVERSIDAD DEL MAR
Obras públicas ejecutadas en modalidad de contrato 2015



Actualización: 15/Enero/2016

CAMPUS	EJERCICIO	OBRA	No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	EMPRESA CONTRATADA	No. DE CONTRATO Y FECHA	MONTO			ESTATUS DE LA OBRA		FECHA DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
							ASIGNADO	CONTRATADO	EJERCIDO	FÍSICO	FINANCIERO	INICIO REAL	TERMINO REAL	
Huatulco	2014	Construcción del instituto Isidro Fabela de estudios internacionales.	SF/SPPP/DPIP/RA11/6840/2014	Licitación Pública	GRUPO CONSTRUCTOR GARCÍAS S.A. DE C.V.	OP-LPN/UMAR-LO-920047989-N8-2014 de fecha 26/12/2014	\$ 10,000,000.00	\$8,923,052.41 Convenio \$1,076,947.59	\$10,000,000.00	100.00%	100.00%	26/12/2014	10/10/2015	Existe Convenio Modificadorio de Ampliación al Monto y al Plazo de Ejecución No. UMAR/MOD-05/2014 de fecha 29 de Diciembre de 2014, por un monto de \$1,076,947.59, Convenio Modificadorio de Ampliación Plazo de Ejecución No. UMAR/MOD-01/2015 de fecha 02 de Junio de 2015 y Convenio Modificadorio de Ampliación Plazo de Ejecución No. UMAR/MOD-02/2015 de fecha 31 de Agosto de 2015. Obra ejecutada en su primera etapa. Se cuenta con Acta de Entrega-Recepción y Acta Administrativa de Entrega - Recepción.
Puerto Escondido	2015	Construcción de Edificio de dos niveles para aulas, Campus Puerto Escondido.	SF/SPIP/DPIP/FAMIES/1892/2015	Licitación Pública	GRUPO CONSTRUCTOR BENGALÍ S.A. DE C.V.	OP-LPE/UMAR-EO-920047989-N1-2015 de fecha 08/07/2015	\$ 4,200,000.00	\$ 3,792,124.11	\$ 4,200,000.00	100.00%	100.00%	09/07/2015	20/11/2015	Existe Convenio modificadorio de ampliación al monto y al plazo de ejecución no. UMAR/MOD-03/2015, monto del contrato \$3,792,124.11 (iva incluido) mas monto del convenio \$407,875.89 (iva incluido), monto total de la obra: \$4,200,000.00. Se cuenta con Acta de Entrega-Recepción y Acta Administrativa de Entrega - Recepción.